

### ACTA FINIQUITO

En la Ciudad de Guadalajara, Jal., al día 24 del mes de Enero del 2025 siendo las 11:00 horas y de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, Artículo: 112, se reunieron en las instalaciones del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", las siguientes personas que al final y al calce firman la presente acta: Dr. Rafael Santana Ortiz, Director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", Ing. José Luis Regalado Gascón, Coordinador General de Servicios Generales del OPD Hospital Civil de Guadalajara, Arq. José N1-ELIMINADO 1 Representante Legal de la Empresa "ARQUITECTOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V., el Ing. Ezequiel Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Residente de Obra de la Coordinación General de Servicios Generales OPD Hospital Civil de Guadalajara.


En este acto se describen los trabajos que se finiquitan: CONTRATO No: LIC-OBR-03-2022 OBRA: CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE". (1RA. ETAPA), VALOR DE LA OBRA: \$ 19'037,381.19 I.V.A incluido (Diecinueve millones treinta y siete mil trescientos ochenta y un pesos 19/100 M.N.).

El periodo contratado de dichos trabajos comprende del 20 de Octubre de 2022 al 28 de Diciembre 2023.

CONTRATISTA: ARQUITECTOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.					
LIC-OBR-03-2022 OBRA: CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE". (1RA. ETAPA).					
RELACION DE ESTIMACIONES O.T.OO/2022-6			30 % ANTICIPO O.T. OO/2022-06		
NUMERO DE FACTURA/ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO EN O.T. OO/2022-6	IMPORTE EJECUTADO	NUMERO DE FACTURA/ESTIMACION	IMPORTE POR 30% DE ANTICIPO	IMPORTE AMORTIZADO
FACTURA 189	\$ 12,416,025.39		FACTURA 188 30% DE ANTICIPO :	\$ 3,724,807.62	
ESTIMACION 1		\$ 53,147.24	ESTIMACION 1		\$ 15,944.18
ESTIMACION 2		\$ 93,937.00	ESTIMACION 2		\$ 28,181.10
ESTIMACION 3		\$ 432,996.22	ESTIMACION 3		\$ 129,898.86
ESTIMACION 5		\$ 149,307.94	ESTIMACION 5		\$ 44,792.38
ESTIMACION 6		\$ 298,752.81	ESTIMACION 6		\$ 89,625.85
ESTIMACION 7		\$ 39,849.00	ESTIMACION 7		\$ 11,954.70
ESTIMACION 8		\$ 374,494.79	ESTIMACION 8		\$ 112,348.44
ESTIMACION 10		\$ 1,014,770.09	ESTIMACION 10		\$ 304,431.03
ESTIMACION 11		\$ 1,400,868.13	ESTIMACION 11		\$ 420,260.44
ESTIMACION 12		\$ 792,772.73	ESTIMACION 12		\$ 237,831.82
ESTIMACION 13		\$ 2,300,325.31	ESTIMACION 13		\$ 690,097.60
ESTIMACION 17		\$ 2,910,784.25	ESTIMACION 17		\$ 873,235.27
ESTIMACION 19 FINIQUITO		\$ 1,590,310.93	ESTIMACION 19 FINIQUITO		\$ 766,205.95
	TOTAL EJECUTADO	\$ 11,452,316.45		IMPORTE TOTAL AMORTIZADO:	\$ 3,724,807.62
TOTAL SALDO NO EJECUTADO IVA INCLUIDO:		\$ 963,708.94	SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 0.00
		CANCELACION DE SALDO CON OFICIO CGSG/ENE-017/2025	\$ 963,708.94		

N2-ELIMINADO 6





RELACION DE FACTURAS O.T.OO/2022-7			ANTICIPO O.T. OO/2022-7		
NUMERO DE FACTURA/ESTIMACION	IMPORTE CONTRATADO EN O.T. OO/2022-7	IMPORTE EJECUTADO	NUMERO DE FACTURA/ESTIMACION	IMPORTE POR 30% DE ANTICIPO	IMPORTE AMORTIZADO
	\$ 7,767,983.95		FACTURA 188	\$ 2,330,395.19	
F.199 ESTIMACION 4		\$ 3,297,764.50	F.199 ESTIMACION 4		\$ 989,329.35
F.203 ESTIMACION 9		550914.45	F.203 ESTIMACION 9		\$ 165,274.34
F.246 ESTIMACION 14		\$ 123,852.99	F.246 ESTIMACION 14		\$ 37,155.90
F.247 ESTIMACION 15		\$ 2,687,742.36	F.247 ESTIMACION 15		\$ 806,322.70
F.248 ESTIMACION 16		\$ 700,440.01	F.248 ESTIMACION 16		\$ 210,132.01
F.250 ESTIMACION 18 FINIQUITO		\$ 224,350.43	F.250 ESTIMACION 18 FINIQUITO		\$ 122,180.89
	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 7,585,064.74</b>		<b>IMPORTE TOTAL AMORTIZADO:</b>	<b>\$ 2,330,395.19</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO IVA INCLUIDO:</b>		<b>\$ 182,919.21</b>	<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CANCELACION DE SALDO CON OFICIO CGSG/ENE-024/2025</b>		<b>\$ 182,919.21</b>		
RESUMEN GENERAL (IMPORTE I.V.A. INCLUIDO)					
<b>IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 20,184,009.34</b>		<b>IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS:</b>	<b>\$ 19,037,381.19</b>	
			<b>IMPORTE POR TRABAJOS NO EJECUTADOS:</b>	<b>\$ 1,146,628.15</b>	
<b>SUMAS</b>	<b>\$20,184,009.34</b>			<b>\$20,184,009.34</b>	
ANTICIPOS (IMPORTE I.V.A. INCLUIDO)					
<b>IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:</b>	<b>\$ 6,055,202.80</b>		<b>IMPORTE TOTAL AMORTIZADO:</b>	<b>\$ 6,055,202.81</b>	
			<b>SALDO TOTAL IMPORTE NO AMORTIZADO:</b>	<b>-\$ 0.01</b>	
<b>SUMAS</b>	<b>\$6,055,202.80</b>			<b>\$6,055,202.80</b>	

Así mismo las partes declaran que se entregó Fianza por Defectos de Vicios Ocultos de los Trabajos ejecutados. FIANZA No. : 25A03085 con fecha, 10 de junio de 2024, otorgada por: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. Por la cantidad de \$ 2'018,400.93 (Dos millones dieciocho mil cuatrocientos pesos 93/100 M.N.).


No habiendo más por desahogar en la presente acta se da por terminada, siendo las 11:30 horas firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

  
DR. RAFAEL SANTANA ORTIZ  
DIRECTOR DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"

N3-ELIMINADO 6

N4-ELIMINADO 1  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARQUITECTOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

  
ING. JOSÉ LUIS REGALADO GAZCÓN  
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

  
ING. EZEQUIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
RESIDENTE DE OBRA DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."